



海域(莫桑比克)矿业有限公司
HAIYU (MOZAMBIQUE) MINING CO., LDA

DEPARTAMENTO DE ACCÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS

RELATÓRIO DAS ACTIVIDADES REALIADES EM ANGOCHE NOS DIAS 18 e 19/01/22

Agenda da Viagem:

1. Visita de Monitoria das obras de construção da Escola EP1 de Quiricuidje
2. Encontro de concertação do projecto da cooperativa e visita ao local escolhido para sua edificação

CONTEXTUALIZAÇÃO

A equipa da Haiyu Mozambique Manning Co. Lda, composta pelos Srs. Dercio Mimbire, Jorge Trinta e Vivaldo Jossai, deslocaram-se ao Distrito de Angoche nos dias 18 e 19 de Janeiro do corrente ano para uma visita de monitoria das obra de construção da Escola EP1 de Quiricuidje e encontro de concertação do projecto da cooperativa - visita ao local escolhido para sua edificação

1. Visita à Obra de Construção

Para o efeito, fizeram-se presentes nesta visita a equipa do Governo do Distito, Chefiado pelo Excentissimo Sr. Administrador o Sr. Bernardo Alide, Técnico do SDPI distrital o Sr. Tetraldino Natividade da Costa, Tecnico do SDJET o Sr. Alvaro Jacinto, o Presidente da sociedade civil o Sr. Abacar Raúl, o Régulo de Murrua, o Sr Lopez Vasco Cocotela, os Secretários das comunidades de Nagonha e Quiricuidje, o Srs. Nacir e Alberto respetivamente, o Representante da Empresa Constructora o Sr. Aly, o fiscal residente o Sr. Mizé Pequenino, e a Equipa da Haiyu. A visita tinha como objectivo auferir o nivel de execução das obras, avaliar a qualidade e resiliência , assim como os preparativos para entrega da mesma.

Chegados à obra fomos recebidos pelo Representante da Empresa SIDIK Construções o Sr. Aly e o fiscal residente o Sr Pequenino. Após uma breve apresentação da equipa fomos directo ao objectivo da visita. Durante a mesma foram constactados alguns aspecto os quais passo acitar:

- Deverão ser feitas escadas nos dois edificios para dar acesso as salas de aulas devido ao pé direito do alicerce que é muito acentuado e deverá ser incluso um corrimão em volta nas varandas dos 2 (dois) edificios para evitar acidentes;
- Falta por concluir a pintura das paredes internas assim como a execução de tintas secundarias para as paredes exteriores dos edificios;
- Colocação de fechaduras e tranquetas nas portas e janelas dos edfcios, assim como a colocação de quadros pretos nas salas de aulas;
- Falta por finalizar o tratamento dos barrotes, madres e ripas com tintas impermeabilizantes de modo a evitar que ela apodreça e posteriormente prolongar o seu periodo de vida útil;
- Falta por colocar urinorios nos sanitários e a montagem de Rede de Água e Esgoto;
- Colocação de caleiras para recolha das águas pluvias;
- Finalizar o guarda corpo na estrutura da cobertura.



Figuras 1 e 2. Ilustram a visita de monitoria a e avaliação das obras de construção da EP1 de Quiricuidje

Recomendações

O Excelentíssimo Sr. Administrador apelou ao Empreiteiro a ser Célere na conclusão da Escola, para a sua utilização no presente ano lectivo escolar. Neste Contexto Sr. Administrador deu 10

Haiyu Mozambique Mining, endereço: Rua do Cuamba, Antigo Lar de estudantes dos CFM, Cidade de Nampula, Província de Nampula;
Projecto de Areias Pesada em Angoche, endereço: Bairro de Murrua, Localidade de Cerema, Cidade de Angoche, Província de Nampula;
Projecto de Areias Pesada em Moma, endereço: Povocado de M'Ponha, Localidade de M'Pago, Distrito de Moma, Província de Nampula;
Informação Geral de Contacto: Email: dep.accaosocialhaiyu@gmail.com, Tell: +258 862522401/856122180, Nui: 400 26 7057

dias para conclusão e entrega da obra, a partir do dia da visita, isto é, até o dia 27 do Corrente mês e foi igualmente marcado o dia 31 de janeiro como a data de abertura solene do ano lectivo escolar na mesma escola em alusão.

Ao terminar Sr. Administrador apelou ao Empreiteiro a cumprir com o prazo estabelecido, e este comprometeu-se a entregar no prazo estabelecido.

2. Encontro de Concertação do Projecto da Cooperativa - Visita ao Local Escolhido para sua Edificação

No Âmbito da construção do edifício onde funcionara a cooperativa comunitária, no dia 19 de Janeiro de 2022, a equipa da HYM (composta pelos colegas Dércio, Jorge e Vivaldo) e o presidente da plataforma Distrital da sociedade civil, deslocaram a comunidade de Murrua para auferir sobre o local para a construção da cooperativa comunitária.

Em Murrua, foram recebidos pelo Régulo da comunidade, o secretário e membros do Concelho de ligação locais que de seguida apresentaram a parcela por eles escolhida para a edificação da cooperativa.

Com uma área de 700 m², a parcela encontra-se na comunidade de Murrua, próximo a um imbondeiro considerado lugar de culto da comunidade local, dista da estrada principal cerca de 50 m. Isto e, ele não se encontra na estrada principal. Contudo questionados o porque daquele lugar ao invés da estrada principal pois, criaria mais visibilidade, disseram que dos outros lugares procurados, os seus proprietários não quiseram ceder como contribuição comunitária e que acarretaria custos elevados, não revelados. Assim, foi de consenso a fixação daquela parcela, oferta da comunidade.

Recomendações:

Inclusão do Governo do Distrito para a certificação do local escolhido pela comunidade para a construção da cooperativa comunitária.

A plataforma Distrital das organizações da sociedade civil, deve iniciar a constituição dos membros da associação que vão dirigir a cooperativa. 2 (dois) por comunidade (Namtangala, Namitanary, Malacassa, Murrua, Namaue e Napopue)



Figura 3. Local escolhido para construção da Cooperativa

Nampula, aos 20 de Janeiro de 2022

Elaborado Por: Jorge Trinta e Vivaldo Jossai.

 

Voto -
Douro U. Mambire